

【施工確認シート】

金属拡張系アンカー 施工管理シート

工事名称	
発注者	
現場住所	

施工業者名		現場責任者		施工年月日	/ /	
施工者氏名						計 名
施工場所						

アンカー					
種類 *1	製造者名	商品名	サイズ	穿孔径	穿孔長
				mm	mm
				mm	mm
				mm	mm
				mm	mm
				mm	mm
				mm	mm

\*1 おねじ形: 芯棒 / スリーブ / ウェッジ      めねじ形: 内部コーン / 本体

施工機材			
穿孔機械	振動ドリル / ハンマードリル / ダイヤモンドコアドリル		—
清掃機器	ダストポンプ / フロア / 集塵機		—
拡張工具	専用打込み棒	手打ち / 機械打ち(機械型番: )	
	ハンマー重量:	kg	トルクレンチ ~ N・m

番号	項目	確認事項	現場施工者	現場責任者	備考 / 措置
1	穿孔位置	目視: 所定の位置に施工			
2	使用ドリル径	作業開始前: メーカー所定のサイズ			国内製 / 海外製
3	穿孔長マーキング	作業開始前: 所定の長さをマーキング			適宜確認 / 修正
4	穿孔長	不足/過多を全数スケール等で確認			
5	穿孔角度	目視: 施工面に対して直角か			最大傾き: 5°
6	孔内清掃	全数: 十分に行われているか			
7	埋込み深さ	全数: 所定の深さが埋込まれている			ホルト出面で確認
8	拡張(全数)	芯棒の頭部/段差が本体頂部と接している			芯棒
		専用打込み棒の段差が本体と接している			内部コーン
		専用打込み棒の手ごたえ/音			スリーブ・本体
		所定の締付けトルク			ウェッジ
9	自主検査	全数: 目視・接触打音、計測検査			